北竜町　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長（m）	点検年度	判定区分	次回点検年度	対策内容	着手（予定）年度	完了（予定）年度	全体概算事業費（百万円）
三線橋	町道三谷南3線	1982	38.9	2021	Ⅱ	2026				
豊橋	町道三谷南2線	1981	25.8	2021	Ⅰ	2026				
和橋	町道培本社和川端線	1965	4	2022	Ⅰ	2027				
三谷橋	町道三和線	1973	44.7	2021	Ⅲ	2026	床版：取替、主桁：塗装塗替、伸縮装置：取替、支承：補修、地覆：再構築、高欄：取替、下部工：断面修復	2023	2024	102.4
稔橋	町道三谷町有地線	1979	3.8	2022	Ⅱ	2027	頂版：断面修復工	2029	2030	5.0
和スキー場橋	町道和スキー場線	1979	7	2022	Ⅱ	2027	主桁：断面修復工、床版：床版防水工、舗装：打換工、伸縮装置：取替	2029	2030	5.0
金比羅橋	町道金比羅公園線	1974	6.5	2022	Ⅱ	2027	主桁：断面修復工、床版：床版防水工、舗装：打換工、伸縮装置：取替	2030	2031	6.0
柴崎橋	町道三谷町有地線	2001	2.8	2022	Ⅰ	2027				
大山橋	町道西川スキー場線	1986	31.5	2021	Ⅰ	2026				
近藤橋	町道竜西農場線	1990	18.5	2021	Ⅰ	2026				
第2御料橋	町道四号の沢線	1989	54.9	2021	Ⅰ	2026				
麓橋	町道北竜墓地線	1967	3.7	2022	Ⅱ	2027	頂版：断面修復工、地覆：部分打替工	2030	2031	8.5
中の沢橋	町道小豆沢開拓線	1962	8.4	2021	Ⅱ	2026				
富士橋	町道西川岩村線	1993	15.5	2022	Ⅰ	2027				
更新橋	町道西川岩村線	1989	11.9	2022	Ⅱ	2027				
第一御料橋	町道四号の沢線	1989	50.6	2021	Ⅱ	2026	床版：床版防水工、舗装：打換工、支承：沓座モルタル打替工、地覆：部分打替工	2028	2029	6.0
近江橋	町道中の岱3線	1994	4.5	2022	Ⅰ	2027				
中村橋	町道共栄高台線	1976	2.5	2022	Ⅱ	2027	側壁：断面修復工	2031	2032	3.0
古作橋	町道培本社古作線	2005	17	2021	Ⅱ	2026	床版：床版防水工、舗装：打換工	2028	2029	9.5
村井橋	町道碧水中の岱線	1965	4.5	2022	Ⅱ	2027				
幌美里橋	町道共栄古作線	1973	10.4	2021	Ⅰ	2026				
八戸橋	町道共栄2線	1976	2.5	2022	Ⅰ	2027				
一の沢橋	町道西川岩村線	1974	18.4	2022	Ⅱ	2027				
竹内橋	町道西川岩村線	1988	21.8	2022	Ⅱ	2027	床版：床版防水工：舗装：打換工、地覆：部分打替工	2031	2032	5.5
四戸橋	町道共栄岩村線	1980	23.5	2022	Ⅱ	2027				
奥一の沢橋	町道西川岩村線	1989	17.7	2021	Ⅰ	2026				
みるか橋	町道西川岩村線	1966	5.8	2021	Ⅲ	2026	（架替）函渠工、道路復旧工、護岸工、かごﾏｯﾄ工、構造物撤去工	2022	2023	77.0
斉藤橋	町道石油沢2線	1990	17.5	2022	Ⅰ	2027				
碧水橋	町道碧水口美葉牛線	1970	51	2021	Ⅲ	2026	床版：橋面防水・断面修復、排水管：取替、支承：モルタル打替、下部工：断面修復、主桁等：塗装塗替、高欄：取替	2022	2022	35.9
岩村橋	町道恵北4線	1977	45.3	2021	Ⅱ	2026				
岩美橋	町道岩美線	1981	44.7	2021	Ⅱ	2026				
美恵橋	町道美葉牛中通り線	2004	42.9	2021	Ⅰ	2026				
五の沢橋	町道美葉牛幹線	2003	12.9	2022	Ⅰ	2027				
尻無橋	町道美葉牛西1線	2001	7.6	2022	Ⅰ	2027				
モリ川橋	町道美葉牛幹線	2001	7.5	2022	Ⅱ	2027				
東橋	町道美葉牛中央線	1994	39.3	2021	Ⅰ	2026				
上美葉牛橋	町道美葉牛沼田北竜線	1999	35.6	2021	Ⅰ	2026				
石黒橋	町道美葉牛東2線	1953	8.4	2021	Ⅰ	2026				
沼ノ沢川第三号橋	町道美葉牛5線	2000	14.6	2022	Ⅱ	2027				
鵜飼耕作橋	町道美葉牛6線	2000	10.3	2022	Ⅰ	2027				
沼ノ沢川第二号橋	町道美葉牛4線	2000	10.7	2022	Ⅱ	2027				
恵北橋	町道美葉牛4線	1990	13.3	2022	Ⅰ	2027				
清水の沢橋	恵北5線	1975	8.4		未点検	2027	架替	2025	2026	51.0